

ANEXO 20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
 Rua Paissarici, 444 – Centro – Jahu – SP
 Telefone: (14) 3632-1303
 www.jahu.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS DA OBRA	%	1º MÊS R(\$)	2º MÊS R(\$)	3º MÊS R(\$)	4º MÊS R(\$)	5º MÊS R(\$)	6º MÊS R(\$)	SUBTOTAL R(\$)
OBRA Valorização do Centro Histórico de Jahu -parte 2 – Continuidade da última etapa do Boulevard									
LOCAL Rua Major Prado, trecho localizado entre a Rua Amarel Gurgel e Rua Visconde do Rio Branco, em Jahu - SP.									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,48%	12.393,23 40,00%	12.393,23 40,00%	6.196,61 20,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.983,07 100,00%
2	PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS	57,47%	32.494,15 10,00%	32.494,15 10,00%	64.988,31 20,00%	97.482,46 30,00%	81.236,39 25,00%	16.247,08 5,00%	324.941,54 100,00%
3	ELEMENTOS METÁLICOS / MADEIRA	15,79%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.930,07 10,00%	26.790,20 30,00%	53.580,40 60,00%	89.300,67 100,00%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,44%	0,00 0,00%	1.379,41 10,00%	6.207,36 45,00%	6.207,36 45,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.794,13 100,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO	18,82%	7.980,24 7,50%	7.980,24 7,50%	15.960,48 15,00%	26.600,79 25,00%	26.600,79 25,00%	21.280,63 20,00%	106.403,17 100,00%
TOTAL DAS ETAPAS		100%	R\$ 52.867,62	R\$ 54.247,03	R\$ 93.352,76	R\$ 139.220,68	R\$ 134.626,38	R\$ 91.108,11	R\$ 565.422,58


Silvio César Guarneri
 Arquiteto - Secretária de Projetos
 CAU A30358-5 / RRT 12320128

Jahu, 29 de novembro de 2022.