



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

SECRETARIA DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



Obra: Recape, asfalto e calçamento  
Local: Distrito de Potunduva - Jau/SP

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês	2º Mês	3º Mês
1.00	Serviços Preliminares	5.952,88	5.595,71 94,00%	178,59 3,00%	178,59 3,00%
2.00	Terraplenagem e Pavimentação	227.321,15	68.196,35 30,00%	113.660,58 50,00%	45.464,23 20,00%
3.00	Passoio Público	35.455,16	-	-	35.455,16 100,00%
4.00	Sinalização	5.283,20	-	-	5.283,20 100,00%
		<b>274.012,39</b>			
Total do Mês em Reais			73.792,06	113.839,17	86.381,18
Total do Mês em %			26,93%	41,55%	31,52%
Total Acumulado em Reais			73.792,06	187.631,23	274.012,41
Total Acumulado em %			26,93%	68,5%	100,00%

Jahu, 11 de Maio de 2021.

  
ANA PAULA MÓDOLO SANTOS  
ENGENHEIRA CIVIL