



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
 Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP
 Telefone: (14) 3802-1803
 www.jahu.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Código Etapa	Descrição Etapa	Valor	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	(%)
01.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.037,51											1%
02.00.000	INFRA-ESTRUTURA	460.639,52											12%
03.00.000	SUPER-ESTRUTURA	596.465,68											16%
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	123.557,43											3%
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	126.966,07											3%
06.00.000	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	449.335,33											12%
07.00.000	COBERTURA	142.380,40											4%
08.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	528.070,50											14%
09.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	210.531,40											6%
10.00.000	FORRO	928,38											0%
11.00.000	IMPERMEABILIZAÇÕES/JUNTAS DE DILATAÇÃO	32.895,06											1%
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	211.070,13											6%
13.00.000	PIOS INTERNOS / RODAPÉS / PETORIS	192.895,47											5%
14.00.000	VIDROS	38.293,13											1%
15.00.000	PINTURA	111.230,17											3%
16.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	496.435,45											13%
	VALOR TOTAL	3.745.923,63	74.918,47	140.856,95	224.755,42	486.970,07	599.347,78	749.184,73	674.286,25	449.510,84	224.755,42	112.977,71	100%
			2%	4%	6%	13%	16%	20%	18%	12%	6%	3%	

JAHU, 09 DE NOVEMBRO DE 2022

Paula Modolo
ANA PAULA MODOLO SANTOS
 Engenheira Civil

Marçal José Bonato
MARÇAL JOSÉ BONATO
 Engenheiro Eletricista